

ÉBOULEMENT EN GARE DE SÈVRES-VILLE D'AVRAY GRANDS TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT

Newsletter #7
17 avril 2020

Les équipes de SNCF Réseau et de son partenaire NGE sont mobilisées depuis le 4 février pour remettre en état le talus qui s'est effondré en gare de Sèvres-Ville-d'Avray, avec deux priorités : la sécurité des riverains et des agents travaillant sur le chantier, ainsi que la reprise des circulations.

➤ CE QUI S'EST PASSÉ DEPUIS LE 03 AVRIL



1

Le chantier avance bien, rendant désormais de nouveau visible une partie des voies.


2

Le point sur le chantier, parties haute et intermédiaire :
Tous les clous provisoires de 9 mètres ont été installés (47 au total)
20 micropieux ont été mis en œuvre afin de soutenir les futures écailles.
Les travaux de terrassement sont en cours sur la partie intermédiaire du talus.



3

Le point sur le chantier, partie basse :
30 micropieux ont été implantés par forage après battage de tubes, afin de retenir le talus. Ils sont reliés entre eux par une lierre métallique.
3 lignes de clous métalliques ont été posées, visant à tenir les futures écailles.
Quelques 1 400 m³ de déblais ont été évacués par train travaux.



➤ À VENIR

- Les études sont en cours de finition pour déterminer la solution de consolidation retenue pour la partie intermédiaire.
- Les travaux se poursuivront sur l'ensemble du talus afin de préparer la pose des écailles.
- Avant la reprise des circulations, des travaux de remplacement des tronçons de voie impactés par l'éboulement seront réalisés.

<http://travauxsevres.sncf-reseau.com>
<https://meslignesnetu.transilien.com>
<https://malignel.transilien.com>