

ÉBOULEMENT EN GARE DE SÈVRES-VILLE D'AVRAY GRANDS TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT

05 mars 2020

Pour remettre en état le talus qui s'est effondré le 4 février en gare de Sèvres-Ville-d'Avray, les équipes de SNCF Réseau et de ses entreprises partenaires sont pleinement mobilisées, avec deux priorités : la sécurité des riverains et des agents travaillant sur le chantier, ainsi que la reprise des circulations.



➤ CE QUI S'EST PASSÉ DEPUIS LE 26 FÉVRIER

- 1 Les travaux de confortement du haut du talus se sont poursuivis, bien que ralentis par la pluie (clouage, ferrailage, béton projeté)
- 2 Le CEREMA (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement) a communiqué son rapport d'expertise à SNCF RESEAU, la méthodologie complémentaire de renforcement du bas du talus est validée.
- 3 Les fortes pluies de cette semaine ont toutefois fragilisé le terrain, avec un affaissement du haut du talus survenu dans la nuit du 2 au 3 mars.
- 4 Ce nouveau glissement a entraîné le recouvrement de la voie 1

➤ PROCHAINES OPÉRATIONS

- Les travaux en haut du talus seront complétés par trois rangées supplémentaires d'ancrage (clouage avec des barres d'acier)
- La réalisation des travaux de confortement en pied de talus débutera en fin de semaine (battage et forage de micropieux).

<http://travauxsevres.sncf-reseau.com>
<https://meslignesnetu.transilien.com>
<https://malignel.transilien.com>